


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**REDE DE ILUMINAÇÃO PRAÇA VILA AMANDA E VARGEM GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM**

| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
|--------------|---|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% R\$5.562,96 | 100,00% 1,00 | 100,00% R\$5.562,96 | | |
| 2 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PROJETO VILA AMANDA | 100,00% R\$24.161,64 | 100,00% 1,00 | 100,00% R\$24.161,64 | | |
| 3 | CONSTRUÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PRAÇA VILA AMANDA | 100,00% R\$16.528,00 | 100,00% 1,00 | | 100,00% R\$16.528,00 | |
| 4 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PROJETO VARGEM GRANDE | 100,00% R\$38.527,28 | 100,00% 1,00 | | 100,00% R\$38.527,28 | |
| 5 | CONSTRUÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PRAÇA VARGEM GRANDE | 100,00% R\$23.867,50 | 100,00% 1,00 | | | 100,00% R\$23.867,50 |
| 6 | DIVERSOS , LIMPEZA DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% R\$3.093,89 | 100,00% 1,00 | | | 100,00% R\$3.093,89 |
| TOTAL | | 100,00% R\$111.741,27 | | 100,00% R\$29.724,60 | 100,00% R\$55.055,28 | 100,00% R\$26.961,39 |



DIOGO GODINHO CUNHA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG 69.013/D